

监 理 日 志 ()

日期: 2019年 9 月 7 日

星期: 六

天气: 晴

气温: 13°-31°

工程名称: 隆化县村级光伏扶贫电站项目(一)

监理工作情况

1. 巡视施工单位, 安全措施落实情况
2. 巡视检查小黄旗打桩, 桩基础浇筑, 东槽硬沟桩基础浇筑情况, 基本符合图纸设计及技术规范要求。
3. 巡视工程进度, 工程质量情况, 发现现场进度滞后, 要求施工单位增加人员, 机械。
4. 整理监理资料并上传监理云。

施工情况

施工单位

施工内容及进度

金华
中禾

1. 施工单位管理人员8人, 技术人员3人, 施工员83人
2. 现场机械, 打桩机3台, 铲车1台, 挖掘机1台
3. 小黄旗打桩20个, 桩基础浇筑完成120个
4. 蓝旗圈地, 东槽硬沟桩基础浇筑80个

其它事项

本日现场监理人员

王友会 尚黎衡 王同富

记录人

王友会

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

董宇明