

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2019年 9月 7日

星期: 一

天气: 降雨  
气温: 14℃ - 24℃

工程名称: 隆化县村级饮水安全项目(-)

监 理 工 作 情 况	1. 检查各电站安全措施落实情况 2. 巡视工程进度、工程质量 3. 下午因降雨连车, 工程暂停作业 4. 整理监理资料	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	金 华 中 东	1. 施工单位管理人员8人, 技术员3人, 施工员83人 2. 现场机械 打桩机3台, 挖机台, 铲车1台, 3. 小黄旗桩基浇筑176个
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	李志会 尚继衡	
记 录 人:	李志会	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗守明