

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 9 月 11 日

星期: 三

天气: 多云
气温: 9°C - 25°C

工程名称: 隆化县村级光伏扶贫电站项目(一)

监理工作情况

1. 巡视检查何三屋打孔, 桩基础浇灌, 下牛录打孔, 榆树庄组件安装情况, 其中符合图纸设计及技术要求.
2. 检查各电站安全措施落实情况, 发现个别人员未戴安全帽, 已现场安全教育并立即整改.
3. 整理监理资料.

施工情况

施工单位

施工内容及进度

金华
中禾

1. 施工单位管理人员8人, 技术人员3人, 施工人员83人
2. 现场机械挖机1台, 铲车1台, 打孔机3台.
3. 何三屋桩基浇灌130个, 下牛录打孔30个.
4. 榆树庄安装组件25组, 何三屋打孔12个.

其它事项

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

任志会 尚黎明

苗宇明