

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 9 月 14 日

星期: 六

天气: 多云

气温: 8℃ - 26℃

工程名称: 隆化县村级光伏扶贫电站项目(一)

监理工作情况

1. 巡视检查施工单位安全措施落实情况;
2. 检查四里坎点, 庄头营打桩、桩基础浇灌, 小黄旗、双峰山桩基础浇灌情况, 基本符合图纸设计要求;
3. 检查工程进度、工程质量情况

施工情况

施工单位

施工内容及进度

金华
中禾

1. 总包单位管理人员8人, 技术人员3人, 施工人员83人.
2. 现场铲车2台, 挖机1台, 农用车3辆, 打桩机4台
3. 庄头营打桩280个, 桩基础浇灌200个.
小黄旗桩基础浇灌84个, 榆树庄组件安装10组,
双峰山桩基础浇灌120个, 四里村二场坎点完成

其它事项

本日现场监理人员

王政会 尚黎衍

记录人:

王政会

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

苗守明