

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 9 月 17 日

星期: 二

天气: 晴
气温: 30-24℃

工程名称: 隆化县村农光伏扶贫电站项目(-)

监 理 工 作 情 况

1. 检查步立沟小站管村支架安装情况, 发现现场施工单部分使用紧固件的安装位置不正确, 立即要求整改, 整体基本符合图纸设计及技术要求.
2. 巡视检查施工单位安全措施落实情况
3. 检查工程进展、工程质量管理情况

施 工 情 况

施工单位

施工内容及进度

金平
中禾

1. 总包管理人员 8 人, 技术人员 5 人, 施工人员 88 人
2. 现场机械: 挖机 1 台, 铲车 2 辆, 打桩机 4 台,
3. 中间房打桩完成, 小黄旗桩基础浇筑 270 个, 钢绞线散料, 支架安装, 小站管安装支架 20 组.

其 它 事 项

本日现场监理人员

王会 尚黎衍

记录人:

王会

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

苗守明