

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 9 月 19 日

星期: 四

工程名称: 隆化县村级光伏扶贫电站项目

天气: 多云
气温: 6°C - 20°C

监 理 工 作 情 况

1. 巡视检查杆间房、二道窝铺、榆树营支架安装情况, 基础符合图纸设计要求
2. 检查工程进度、工程质量情况
3. 巡视检查施工单台安全措施落实情况

施 工 情 况

施工单位

施工内容及进度

金华
中永

1. 总包管理人员8人, 技术人员5人, 施工人员88人
2. 现场机械: 挖掘机1辆, 吊车2辆, 打桩机4台,
3. 小黄旗桩基础浇灌300个, 旗子沟安装支架6组, 榆树营组件安装20块, 杆间房桩基础浇灌150个, 二道窝铺支架安装8组, 榆树营支架安装20组。

其 它 事 项

本日现场监理人员

王会 尚黎街

记录人:

王会

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗守明