

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 9 月 20 日
 星期: 五

天气: 多云
 气温: 6°C - 25°C

工程名称: 隆化县村级光伏扶贫电站项目.

监 理 工 作 情 况

1. 巡视检查施工单位安全措施落实情况
2. 承德市与隆化扶贫办领导视察, 指导扶贫电站工作.
3. 检查工程进度、工程质量情况

施 工 情 况

施工单位

施工内容及进度

金 华
中 木

1. 总包单位管理人员8人, 技术人员5人, 施工人员88人
2. 现场机械: 铲车2台, 搅拌机1台, 打桩机4台.
3. 麻子沟支架安装20组, 二道窝铺支架安装15组, 小黄旗桩基础浇筑360个, 十间房桩基础浇筑完成, 榆树庄组年安装完成.

其 它 事 项

麻子沟到货, 支架卸车.

本日现场监理人员

王 文 会 尚 黎 衡

记录人:

王 文 会

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字)

范 宇 明