

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 9 月 22 日

星期: 12

天气: 晴
气温: 6℃ - 26℃

工程名称: 隆化县村级光伏扶贫电站项目

监 理 工 作 情 况

1. 巡视检查施工单位安全措施落实情况.
2. 检查工程进度、工程质量情况
3. 整理监理资料
4. 检查各施工点现场光伏支架安装情况.

施 工 情 况

施工单位

施工内容及进度

金华
牛木

1. 麻子沟支架安装26组, 二道窝铺支架安装20组, 小黄旗拉基础浇灌26个. 榆树营安装支架完成
2. 现场机械 挖机2台、吊车2台、打桩机4台
3. 总包单位管理人员8人, 技术人员3人, 施工队员80人.

其 它 事 项

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗宇明