

监 理 日 志 ()

日期: 2019年 9月 26日

星期: 四

天气: 晴

气温: 6℃-28℃

工程名称: 隆化县村级光伏扶贫电站项目(一)

监 理 工 作 情 况	1. 巡视检查施工单位安全措施落实情况 2. 今日监理人员巡视检查电杆沟杆基础打孔, 桩位放点, 基本符合图纸设计要求。 3. 检查工程进度、工程质量情况 4. 整理监理资料。	
施 工 情 况	施工单位 金 华 中 禾	施工内容及进度 1. 现场机械: 挖机1台、铲车1台、农用车1辆 打桩机4台。 2. 管理人员4人, 技术人员8人, 施工队88人。 3. 电杆沟杆基础打孔240个, 桩位放点440个。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	王 志 敏	
记 录 人	王 志 敏	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 范宇明