

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2019 年 9 月 27 日

星期: 五

天气: 晴  
气温: 7℃-27℃

工程名称: 隆化县村级光伏扶贫电站项目(一)

监理工作情况

1. 检查光伏桩基础浇筑情况, 发现地槽峰高酥面现象, 要求施工单位重新浇筑, 确保混凝土强度。
2. 检查光伏桩基础浇筑后垂直度有偏差, 影响后期支架安装, 要求施工单位重新校正, 现场已整改。
3. 巡视检查施工单位安全措施落实情况。
4. 检查工程进度、工程质量情况。

施工情况

施工单位

施工内容及进度

金华  
丰木

1. 管理人员5人, 技术人员8人, 施工人员8人。
2. 现场机械: 铲车1台, 挖机1台, 打桩机4台, 农用车1辆。
3. 蓝旗放点40个, 下午开始桩基础浇筑35个, 桩基与放点, 60个, 桩基40个桩基础打桩完成, 二道窝铺支架安装完成。

其它事项

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

王志明

高守明