

监 理 日 志 ()

日期: 2015年9月28日

天气: 晴
气温: 8℃-25℃

星期: 六
工程名称: 隆化县村办光伏电站项目(一)

监 理 工 作 情 况	1. 巡视检查施工单位安全措施落实情况 2. 检查工程进度、工程质量情况 3. 巡视检查蓝旗、冷山乡放点、打孔桩基础浇筑情况、抽查测量、基础符合图纸设计要求 4. 整理监理资料	
施 工 情 况	施工单位 金 华 中 木	施工内容及进度 1. 管理人员: 技术员8人、施工员8人 2. 现场机械: 搅拌机4台、铲车1台、打桩机4台、农用车1辆 3. 皮匠营村基础浇筑138个, 麻子沟支梁安装2组, 二道营支梁安装11组, 蓝旗清理场地, 放点80个.
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	王 志 公	
记 录 人:	王 志 公	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 范宇明