

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 9 月 29 日

星期: 日

天气: 晴
气温: 16℃-27℃

工程名称: 隆化县村级光伏电站项目(一)

监 理 工 作 情 况

1. 检查工程质量、工程进度情况
2. 巡视检查施工单位安全措施落实情况
3. 检查沟槽施工情况, 并对拉基孔倾斜、深度不足的, 要求施工单位立即整改。
4. 整理监理资料

施 工 情 况

施工单位

施工内容及进度

金
中
木

1. 现场机械: 铲车1台、搅拌机1台、打桩机1台、农用车1辆
2. 管理人员5人、技术人员8人、施工员6人、
3. 沟槽长度110米, 拉基孔打桩6个。

其 它 事 项

本日现场监理人员

任志会

记录人:

任志会

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

范守明