

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 9月 30日

星期: 一

天气: 晴
气温: 12°C - 27°C

工程名称: 隆化县林牧光伏电站项目(一)

监 理 工 作 情 况

1. 巡视检查施工单位安全防护落实情况
2. 检查工程质量、工程进度情况
3. 今日监理单位巡视检查各施工项目点, 桩基浇筑工程及支架安装情况。
4. 整理监理资料

施 工 情 况

施工单位

施工内容及进度

金华
中木

1. 管理人员5人, 技术人员8人, 施工员88人。
2. 现场机械: 挖机1台、铲车1台、打孔机4台、农用车4辆
3. 钻孔点10个, 打桩机打桩70个。

其它事项

本日现场监理人员

李志全

记录人

李志全

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 范守明