

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 08 月 12 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 33° -25°

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡视要求进场施工人员做好安全文明施工培训及技术交底。 2、今日巡视光伏区东侧临时道路修筑情况。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏溧阳建设集团有限公司	1、整理统计现场剩余材料。 2、今日挖机修筑箱、逆变吊装平台及临时道路。 3、今日光伏区支架安装 4 组，桥架安装、汇流箱编号标注。 4、挖机平整厂区材料运输道路。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 刘俊俊
记录人:刘俊俊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):