

监 理 日 志 ()

日期: 2019年08月18日

天气: 多云

星期: 日

气温: 33° -25°

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡视要求进场施工人员做好安全文明施工培训及技术交底。 2、今日巡视光伏区桩基施工情况。 3、整理完善监理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏溧阳建设集团有限公司	1、今日光伏区桩基施工完成 15 根。 2、配合拆除支架、桥架预留施工道路。 3、挖机场平。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 刘俊俊
记录人:刘俊俊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):