

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 08 月 23 日

天气: 多云

星期: 五

气温: 33° -25°

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡视要求进场施工人员做好安全文明施工培训及技术交底。 2、今日巡视光伏区支架桩施及支架安装情况。 3、召开监理例会。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏溧阳建设集团有限公司	1、光伏区支架桩施工完成 0.15MW，支架安装 0.2MW，组件接地完成 0.5MW。 2、环网接地完成 300 米，桥架安装完成 300 米。 3、升压站场平。 4、50×5 扁铁到货 1 车。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 刘俊俊 白浪涛
记录人:刘俊俊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):