

监 理 日 志 ()

日期: 2019年08月26日

天气: 多云

星期: 二

气温: 33° -25°

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡视要求进场施工人员做好安全文明施工培训及技术交底。 2、今日巡视光伏区桥架桩施工、支架安装、立柱焊接施工情况。 3、整理完善监理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏溧阳建设集团有限公司	1、挖机场平。 2、光伏区道路修筑。 3、光伏区支架安装 0.1MW, 立柱焊接完成 0.1MW, 环网接地完成 150 米, 箱逆变基础桩完成 2 座, 桥架桩完成 5 根, 支架桩施工完成 0.06MW。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 刘俊俊 白浪涛
记录人:刘俊俊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):