

监 理 日 志 ()

日期: 2019年09月03日

天气: 多云

星期: 二

气温: 33° -25°

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡视要求进场施工人员做好安全文明施工培训及技术交底。 2、现场巡视光伏区桥架安装及环网接地施工,要求施工人员做好安全文明施工。 3、整理完善监理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏溧阳建设集团有限公司	1、环网接地完成 100 米,桥架安装完成 150 米。 2、站区道路修筑完成 200 米,累计完成 6400m ² 施工便道修筑完成 100 米。 3、箱逆变基础施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 刘俊俊 白浪涛
记录人:刘俊俊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):