

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2019年09月06日

天气: 多云

星期: 五

气温: 21° -25°

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、现场巡视要求进场施工人员做好安全文明施工培训及技术交底。</p> <p>2、现场巡视光伏区箱逆变基础支模施工、钢筋绑扎及预埋件施工要求按照图纸设计施工。</p> <p>3、巡视现场桥架施工人员佩戴安全带施工。</p> <p>4、整理完善监理资料。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏溧阳建设集团有限公司	<p>1、环网接地施工完成 130 米，累计完成 1645 米；桥架安装完成 300 米，累计安装完成 3299 米，桩头除锈完成 480 个，累计完成 2100 个。</p> <p>2、光伏区两座箱逆变基础支模施工，累计完成 3 座；两座箱逆变基础钢筋绑扎，累计完成 2 座；一座箱逆变基础预埋件施工。</p> <p>3、升压站化粪池基坑开挖。</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 刘俊俊 白浪涛
记录人:刘俊俊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

