

# 监 理 日 志 (            )

日期: 2019 年 09 月 07 日

天气: 多云

星期: 六

气温: 21° -25°

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

|                            |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>1、现场巡视要求进场施工人员做好安全文明施工培训及技术交底。</p> <p>2、现场巡视光伏区箱逆变基础支模施工、钢筋绑扎及预埋件施工要求按照图纸设计施工。</p> <p>3、巡视现场桥架施工人员佩戴安全带施工。</p> <p>4、整理完善监理资料。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 施<br>工<br>情<br>况           | <p>施工单位</p> <p>江苏溧阳建设集团有限公司</p>                                                                                                      | <p>施工内容及进度</p> <p>1、环网接地施工完成 260 米, 累计完成 1905 米; 桥架安装完成 180 米, 累计安装完成 3479 米, 桩头除锈完成 520 个, 累计完成 2620 个。</p> <p>2、光伏区两座箱逆变基础支模施工, 累计完成 3 座; 两座箱逆变基础钢筋绑扎, 累计完成 2 座; 一座箱逆变基础预埋件施工。</p> <p>3、升压站电缆沟支架制作。</p> <p>4、4mm<sup>2</sup> 电缆到货 40000 米。</p> |  |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                      | 王明官 刘俊俊 白浪涛                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 记录人: 刘俊俊                   |                                                                                                                                      | 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):                                                                                                                                                                                                                            |  |

