

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 09 月 09 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 21° -25°

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡视光伏区箱逆变基础支模施工、钢筋绑扎及预埋件施工要求按照图纸设计施工。 2、巡视现场桥架施工人员要求佩戴安全带施工。 3、现场巡视光伏区电缆敷设。 4、箱变施工钢管、模板进场。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江 苏 溧 阳 建 设 集 团 有 限 公 司	1、光伏支架立柱焊接完成 0.06MW, 累计完成 21.08MW; 环网接地施工完成 100 米, 累计完成 2125 米; 桥架内接地完成 280 米, 累计完成 280 米; 桥架安装完成 280 米, 累计安装完成 4019 米, 桩头除锈完成 360 个, 累计完成 3340 个。 2、光伏区六座箱逆变基础支模施工, 累计完成三座; 两座箱逆变基础钢筋绑扎, 累计完成 3 座; 两座箱逆变基础预埋件施工, 累计完成一座。 3、电缆敷设完成 8000 米 (约 1.2MW), 累计完成 2.4MW。 4、站区道路完成 100 米, 累计完成 6660 米。 5、箱变施工钢管、模板到场。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 刘俊俊 白浪涛
记录人: 刘俊俊		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):