

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 09 月 11 日

天气: 多云

星期: 三

气温: 21° -25°

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡视光伏区箱逆变基础支模施工、预埋件施工要求按照图纸设计施工。 2、巡视现场要求高空作业人员佩戴安全带施工。 3、现场巡视光伏区电缆敷设。		
施 工 情 况	施工单位 江苏溧阳建设集团有限公司	施工内容及进度 1、光伏区桥架安装完成 130 米，累计完成 3889 米；环网接地施工完成 290 米，累计完成 2735 米；1*4 光伏电缆敷设完成 5000 米，累计完成 26000 米；桩头除锈完成 300 个，累计完成 4180 个。 2、光伏区四座箱逆变基础支模施工，累计完成三座；一座箱逆变基础预埋件施工，累计完成三座；一座箱逆变基础钢筋绑扎，累计完成三座。 3、升压站电缆沟支架安装完成 20%，累计完成 70%。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		王明官 刘俊俊 白浪涛	
记录人: 刘俊俊		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	