

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 09 月 12 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 21° -25°

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡视光伏区箱逆变基础支模施工、预埋件施工要求按照图纸设计施工。 2、巡视现场要求桥架施工人员佩戴安全帽及安全带施工。 3、现场巡视光伏区环网接地施工，要求按照图纸设计要求施工。 4、9#、10#箱逆变基础油池承台、梁及地板浇筑，现场做好监理旁站记录。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏溧阳建设集团有限公司	1、光伏区桥架安装完成 130 米，累计完成 4019 米；环网接地施工完成 170 米，累计完成 2905 米；桥架内接地完成 180 米，累计完成 550 米；1*4 光伏电缆敷设完成 4000 米，累计完成 30000 米；桩头除锈完成 170 个，累计完成 4350 个。 2、光伏区五座箱逆变基础支模施工，累计完成五座；两座箱逆变基础混您图浇筑；三座箱逆变基础钢筋绑扎，累计完成三座。 3、升压站电缆沟支架安装完成 30%，累计完成 100%。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 刘俊俊 白浪涛
记录人:刘俊俊		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

