

监 理 日 志 ()

日期: 2019年09月13日

天气: 多云

星期：五

气温: 21° -25°

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

监理单位	监理单位名称：江苏溧阳建设集团有限公司					
监理工作情况	1、巡视现场要求桥架接地施工人员佩戴安全帽施工。 2、现场巡视光伏区环网接地施工，要求按照图纸设计要求施工。					
施工情况	施工单位	施工内容及进度				
	江苏溧阳建设集团有限公司	1、光伏区桥架安装完成0米，累计完成4019米；环网接地施工完成120米，累计完成3025米；桥架内接地完成70米，累计完成620米；1*4光伏电缆敷设完成0米，累计完成30000米；桩头除锈完成200个，累计完成4550个。 2、施工人员29人。				
其它事项						
本日现场监理人员		王明官 刘俊俊 白浪涛				
记录人:刘俊俊		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：				