

监 理 日 志 ()

日期: 2019年09月14日

天气: 多云

星期: 六

气温: 21° -25°

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、现场巡视光伏区桩头除锈施工要求施工人员将桩头除干净再刷漆，确保施工质量。</p> <p>2、现场巡视汇流箱安装。</p> <p>3、现场巡视升压站化粪池施工，严格要求施工单位按照图纸设计要求施工。</p> <p>4、现场巡视 1#、2#、12#、14#、15#箱逆变基础支模施工，巡视 5#、6#、7#箱逆变基础预埋件施工、止水钢板焊接。</p>	
施 工 情 况	<p>施工单位</p> <p>江苏溧阳建设集团有限公司</p>	<p style="text-align: center;">施工内容及进度</p> <p>1、光伏区支架安装完成 0.21MW，累计完成 20.67MW；桥架安装完成 0 米，累计完成 4019 米；环网接地施工完成 210 米，累计完成 3235 米；桥架内接地完成 120 米，累计完成 740 米；1*4 光伏电缆敷设完成 0 米，累计完成 30000 米；桩头除锈完成 500 个，累计完成 5050 个；汇流箱安装完成 6 台，累计完成 6 台。</p> <p>2、升压站控制室预制舱内给水、排水及采暖工程完成 50%。</p> <p>3、升压站化粪池完成 10%。</p> <p>4、1#、2#、12#、14#及 15#箱逆变基础支模，累计完成五座；5#、6#及 7#箱逆变基础预埋件施工，累计完成三座。</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 刘俊俊 白浪涛
记录人:刘俊俊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):