

监 理 日 志 ()

日期: 2019年09月15日

天气: 多云

星期: 日

气温: 21° -25°

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡视光伏区桩头除锈施工要求施工人员将桩头除干净再刷漆, 确保施工质量。 2、现场巡视汇流箱安装, 要求安装时保证汇流箱没有倾斜。 3、现场巡视 1#、2#、12#、14#、15#箱逆变基础支模施工, 巡视 5#、6#、7#及 11 箱逆变基础预埋件施工、止水钢板焊接。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏溧阳建设集团有限公司	1、光伏区支架安装完成 0.15MW, 累计完成 20.82MW; 桥架安装完成 0 米, 累计完成 4019 米; 环网接地施工完成 270 米, 累计完成 3505 米; 1*4 光伏电缆敷设完成 6000 米, 累计完成 36000 米; 桩头除锈完成 470 个, 累计完成 5520 个; 汇流箱安装完成 42 台, 累计完成 48 台。 2、1#、2#、12#、14#及 15#箱逆变基础支模, 累计完成五座; 5#、6#、7#及 11#箱逆变基础预埋件施工, 累计完成三座。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 刘俊俊 白浪涛
记录人: 刘俊俊		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):