

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 09 月 16 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 21° -25°

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡视光伏区支架安装,要求施工人员佩戴安全带施工,确 保施工安全。 2、现场巡视光伏区环网接地施工。 3、现场巡视 2#、3#、8#、9#及 10#箱逆变基础二次支模施工,巡 视 1#、2#、14#及 15#箱逆变基础钢筋绑扎,现场巡视 5#、6#、7#及 11#箱逆变基础预埋件施工。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江 苏 溧 阳 建 设 集 团 有 限 公 司	1、光伏区支架安装完成 0.2MW, 累计完成 21.02MW; 桥架内接地完成 240 米, 累计完成 980 米; 环网接地施工完成 150 米, 累计完成 3655 米; 1*4 光伏电缆敷设完成 6000 米, 累计完成 36000 米; 桩头除锈完 成 670 个, 累计完成 6190 个; 汇流箱安装完成 9 台, 累计完成 57 台。 2、2#、3#、8#、9#及 10#箱逆变基础二次支模, 累计完成五座; 1#、 2#、14#及 15#箱逆变基础钢筋绑扎, 累计完成三座; 5#、6#、7#及 11# 箱逆变基础预埋件施工, 累计完成三座。 3、升压站化粪池完成 10%, 累计完成 20%。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 刘俊俊 白浪涛
记录人:刘俊俊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):