

监 理 日 志 ()

日期: 2019年09月17日

天气: 多云

星期: 二

气温: 21° -25°

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	<p style="text-align: center;">1、现场巡视光伏区支架安装, 要求施工人员佩戴安全带施工, 确 保施工安全。</p> <p style="text-align: center;">2、现场巡视光伏区环网接地施工。</p> <p style="text-align: center;">3、现场巡视 2#、3#、8#、9#及 10#箱逆变基础二次支模施工, 巡 视 1#、2#、14#及 15#箱逆变基础钢筋绑扎, 现场巡视 11#箱逆变基础 预埋件施工。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏溧阳 建设集团 有限公司	<p>1、光伏区支架安装完成 0.2MW, 累计完成 21.22MW; 桥架内接地完成 180 米, 累计完成 1160 米; 环网接地施工完成 280 米, 累计完成 3935 米; 1*4 光伏电缆敷设完成 6000 米, 累计完成 36000 米; 桩头除锈完成 456 个, 累计完成 6646 个; 汇流箱安装完成 26 台, 累计完成 83 台。</p> <p>2、2#、3#、8#、9#及 10#箱逆变基础二次支模, 累计完成五座; 1#、2#、14#及 15#箱逆变基础钢筋绑扎, 累计完成三座; 11#箱逆变基础预埋件、止水钢板焊接, 累计完成三座;</p> <p>3、光伏区环网接地电阻测试合格。</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 刘俊俊 白浪涛
记录人: 刘俊俊		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):