

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 09 月 18 日

天气: 多云

星期: 三

气温: 21° -25°

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡视光伏区支架安装,要求施工人员佩戴安全带施工,确保施工安全。 2、现场巡视升压站接地沟回填,化粪池钢筋绑扎施工。 3、现场巡视 4#、9#、10#、11#箱逆变基础二次支模施工,巡视 2#、3#及 8#箱逆变基础钢筋绑扎,现场巡视 1#、2#、14#、15#箱逆变基础预埋件施工。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度 1、光伏区支架安装完成 0.14MW, 累计完成 21.36MW; 桥架安装完成 120 米, 累计完成 4129 米; 桥架内接地完成 200 米, 累计完成 1360 米; 环网接地施工完成 270 米, 累计完成 4205 米; 1*4 光伏电缆敷设完成 0 米, 累计完成 36000 米; 桩头除锈完成 400 个, 累计完成 7046 个; 汇流箱安装完成 44 台, 累计完成 127 台。 2、4#、9#、10#、11#箱逆变基础二次支模, 累计完成五座; 2#、3#及 8#箱逆变基础钢筋绑扎, 累计完成三座; 1#、2#、14#、15#箱逆变基础预埋件、止水钢板焊接, 累计完成三座; 3、升压站接地沟回填, 升压站化粪池钢筋绑扎。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 刘俊俊 白浪涛
记录人:刘俊俊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):