

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 09 月 21 日

天气: 多云

星期: 六

气温: 21° -25°

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡视光伏区汇流箱安装，要求安装结束后清理干净安装过程中产生的垃圾。 2、现场巡视升压站一次舱设备吊装，做好安全旁站。 3、现场巡视 2#、3#、4#、8#、11#及 13 箱逆变基础钢筋绑扎，现场巡视 1#、2#、14#、15#箱逆变基础预埋件施工。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	江 苏 溧 阳 建 设 集 团 有 限 公 司	1、光伏区支架安装完成 0.36MW，累计完成 21.85MW；桥架安装完成 0 米，累计完成 4239 米；桥架内接地完成 0 米，累计完成 1490 米；环网接地施工完成 360 米，累计完成 4605 米；1*4 光伏电缆敷设完成 0 米，累计完成 36000 米；桩头除锈完成 0 个，累计完成 5226 个；汇流箱安装完成 9 台，累计完成 187 台。 2、0 座箱逆变基础二次支模，累计完成五座；2#、3#、4#、8#、11#及 13#箱逆变基础钢筋绑扎，累计完成三座；1#、2#、14#、15#箱逆变基础预埋件、止水钢板焊接，累计完成三座； 3、升压站一次设备吊装。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		王明官 刘俊俊 闫率	
记录人:刘俊俊		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:	