

监 理 日 志 ()

日期: 2019年09月22日

天气: 多云

星期: 日

气温: 21° -25°

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	<p style="text-align: center;">1、现场巡视环网接地黄绿漆粉刷，要求黄绿漆间隔 15 公分。</p> <p style="text-align: center;">2、现场巡视升压站化粪池支模，一次舱基础钢筋绑扎。</p> <p style="text-align: center;">3、现场巡 1#、5#、11#、12#、14#、及 15#箱逆变基础二次支模， 现场巡视 15#箱逆变基础一次浇筑。</p>	
施 工 情 况	施工单位 江苏溧阳 建设集团 有限公司	<p style="text-align: center;">施工内容及进度</p> <p>1、光伏区支架安装完成 0.13MW，累计完成 21.49MW；桥架安装完成 0 米，累计完成 4239 米；桥架内接地完成 0 米，累计完成 1490 米；环网接地施工完成 250 米，累计完成 4855 米；1*4 光伏电缆敷设完成 0 米，累计完成 36000 米；桩头除锈完成 0 个，累计完成 5226 个；汇流箱安装完成 0 台，累计完成 187 台。</p> <p>2、0 座箱逆变基础二次支模，累计完成五座；2#、3#、4#、8#、11# 及 13#箱逆变基础钢筋绑扎，累计完成三座；1#、2#、14#、15#箱逆变基础预埋件、止水钢板焊接，累计完成三座；</p> <p>3、升压站化粪池支模，一次仓承台基础钢筋绑扎。</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 刘俊俊 白浪涛 闫率
记录人:刘俊俊		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字) :