

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 09 月 25 日

天气: 多云

星期: 三

气温: 21° -25°

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、开关站一次舱吊装、拼接，避雷针安装。 2、现场巡视光伏区 10 号区域高压桥架内接地扁铁焊接。 3、现场巡视光伏区 6 号区域接地黄绿漆粉刷。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏溧阳建设集团有限公司	1、光伏区支架安装完成 0MW，累计完成 21.63MW；桥架安装完成 90 米，累计完成 4419 米；桥架内接地完成 0 米，累计完成 1490 米；环网接地施工完成 230 米，累计完成 5595 米；1*4 光伏电缆敷设完成 0 米，累计完成 36000 米；桩头除锈完成 263 个，累计完成 6119 个；汇流箱已全部安装完成。 2、1#、5#、6#、7#、14#及 15#箱逆变基础二次支模，累计完成五座；8#、9#、10#及 13#箱逆变基础浇筑后养护； 3、升压站一次舱设备吊装，避雷针安装吊装。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 刘俊俊 闫率
记录人:刘俊俊		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: