

# 监 理 日 志 (            )

日期: 2019 年 09 月 26 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 21° -25°

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

|                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>1、现场巡视 2 号区域桥架支撑制作。</p> <p>2、现场巡视光伏区 15 号区域接地扁铁粉刷黄绿漆。</p> <p>3、现场巡视桩头除锈要求除锈干净再刷漆。</p> <p>4、升压站控制舱吊装, 进行安全旁站。</p> <p>5、15 号区域二次支模。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                                                                  | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                            | 江 苏 溧 阳 建 设 集 团 有 限 公 司                                                                                                                  | <p>1、光伏区支架安装完成 0.22MW, 累计完成 21.85MW, 已全部安装结束; 桥架安装完成 0 米, 累计完成 4419 米; 桥架内接地完成 190 米, 累计完成 1680 米; 环网接地施工完成 260 米, 累计完成 5335 米; 1*4 光伏电缆敷设完成 2000 米, 累计完成 38000 米; 桩头除锈完成 127 个, 累计完成 6249 个。</p> <p>2、1#、4#、5#、6#、7#、8#、11#、13#、14#、15#二次支模验收后浇筑; 9#、10#、12#养护。</p> <p>3、升压站控制仓吊装, 化粪池浇筑后养护。</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                          | 王明官    刘俊俊            闫率                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 记录人:刘俊俊                    |                                                                                                                                          | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):                                                                                                                                                                                                                                                                              |