

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 09 月 29 日

天气: 多云

星期: 且

气温: 21° -25°

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡视光伏区桩头除锈时, 要求工人佩戴安全带施工, 确保施工安全。 2、现场巡视光伏区 10 号区域汇流箱接线。 3、桥架到场卸货, 检测镀锌层厚度合格。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	江 苏 溧 阳 建 设 集 团 有 限 公 司	1、桥架安装完成 0 米, 累计完成 4419 米; 桥架内接地完成 0 米, 累计完成 1950 米; 环网接地施工完成 0 米, 累计完成 11023 米; 1*4 光伏电缆敷设完成 4200 米, 累计完成 53300 米; 桩头除锈完成 266 个, 累计完成 8700 个 (已除锈结束)。 2、1#、4#、5#、6#、7#二次支模验收后浇筑; 9#、10#、12#养护。 3、升压站变压器围栏基础浇筑完成, 化粪池浇筑后养护, 电气一次舱小母线完成, 安装母排。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		王明官 刘俊俊 闫率	
记录人: 刘俊俊		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	