

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 09 月 30 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 21° -25°

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡视 7 号箱逆变基础二次支模。 2、现场巡视 1 区、2 区桥架安装。 3、现场巡视升压站围墙砌砖，监理进行旁站。		
施 工 情 况	施工单位 江苏溧阳 建设集团 有限公司	施工内容及进度 1、桥架安装完成 410 米，累计完成 4829 米；桥架内接地完成 0 米，累计完成 1950 米；环网接地施工完成 0 米，累计完成 11023 米；1*4 光伏电缆敷设完成 3830 米，累计完成 57130 米。 2、6#、7#二次支模；9#、10#、12#养护。 3、升压站围墙砌砖，化粪池浇筑后养护，电气一次舱安装母线。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		王明官 刘俊俊 闫率	
记录人:刘俊俊		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:	