

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 10 月 01 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 21° -25°

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡视 6#、7#箱逆变基础二次支模。 2、现场巡视 1 区、2 区桥架安装。 3、升压站接地变设备到场吊装，进行旁站。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	江苏溧阳建设集团有限公司	1、桥架安装完成 290 米，累计完成 5119 米；桥架内接地完成 0 米，累计完成 1950 米；环网接地施工完成 0 米，累计完成 11023 米；1*4 光伏电缆敷设完成 3400 米，累计完成 60530 米。 2、6#、7#二次支模；9#、10#、12#养护。 3、升压站接地变设备到场吊装。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		王明官 刘俊俊 闫率	
记录人: 刘俊俊		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	