

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 10 月 02 日

天气: 多云

星期: 三

气温: 21° -25°

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、升压站母线支架基础浇筑。 2、现场巡视升压站围墙砌砖。 3、现场巡视升压站电缆敷设。 4、现场巡视 3 号区域桥架搭接。 5、现场巡视 6 号区域汇流箱接线、光伏电缆敷设。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	江 苏 溧 阳 建 设 集 团 有 限 公 司	1、桥架安装完成 180 米, 累计完成 5299 米: 桥架内接地完成 0 米, 累计完成 1950 米; 环网接地施工完成 0 米, 累计完成 11023 米; 1*4 光伏电缆敷设完成 3700 米, 累计完成 64230 米。 2、6#、7#二次支模; 9#、10#、12#养护。 3、升压站围墙砌筑完成 10%, 隔离开关预埋件浇筑, 二次舱放线。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		王明官 刘俊俊 闫率	
记录人:刘俊俊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	