

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2019年10月03日

天气: 多云

星期: 四

气温: 21° -25°

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡视 1#、11#、14#、15#箱逆变基础混凝土二次浇筑, 2#箱逆变基础混凝土一次浇筑, 进行旁站。  2、现场巡视升压站围墙砌砖。  3、现场巡视升压站电缆敷设。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏溧阳建设集团 有限公司	1、桥架安装完成 0 米, 累计完成 5299 米; 桥架焊接完成 220 米; 桥架内接地完成 0 米, 累计完成 1950 米; 环网接地施工完成 0 米, 累计完成 11023 米; 1*4 光伏电缆敷设完成 2000 米, 累计完成 66230 米。 2、1#、2#、11#、14#、15#箱逆变基础混凝土浇筑。 3、升压站围墙砌筑, 二次舱放线。 4、深水区域支架安装 6 组。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王明官 刘俊俊 闫率	
记录人:刘俊俊	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	