

监 理 日 志 ()

日期: 2019年10月04日

天气: 多云

星期: 五

气温: 21° -25°

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡视 2#、5#、8#、13#箱逆变基础混凝土浇筑, 进行旁站。 2、现场巡视升压站围墙砌砖。 3、召开监理例会, 整理周报及会议纪要。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏溧阳建设集团有限公司	1、桥架安装完成 160 米, 累计完成 5459 米; 桥架内接地完成 0 米, 累计完成 1950 米; 环网接地施工完成 0 米, 累计完成 11023 米; 1*4 光伏电缆敷设完成 2000 米, 累计完成 68230 米。 2、2#、5#、8#及 13#箱逆变基础混凝土浇筑。 3、升压站围墙砌筑, 路基回填土压实。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王明官 刘俊俊 闫率	
记录人:刘俊俊	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	