

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 10 月 07 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 14° -18°

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡视升压站围墙砌筑。 2、3#箱逆变基础混凝土一次浇筑，进行旁站。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏溧阳 建设集团 有限公司	1、桥架安装完成 0 米，累计完成 5459 米；桥架内接地完成 0 米，累计完成 1950 米；环网接地施工完成 0 米，累计完成 11023 米；1*4 光伏电缆敷设完成 0 米，累计完成 68230 米。 2、箱逆变基础边模拆除，3#箱逆变基础一次浇筑。 3、升压站围墙砌筑，垫层浇筑，二次舱接线。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 刘俊俊 闫率
记录人:刘俊俊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):