

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 10 月 11 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 14° -18°

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡视升压站电缆沟压顶。 2、现场巡视箱逆变设备吊装，进行旁站。 3、现场巡视光伏区 1*4 光伏电缆敷设。 4、现场巡视桥架施工，要求施工人员佩戴安全带施工，确保施工安全。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	江 苏 溧 阳 建 设 集 团 有 限 公 司	1、桥架安装完成 120 米，累计完成 5579 米；桥架内接地完成 0 米，累计完成 1950 米；环网接地施工完成 0 米，累计完成 11023 米；1*4 光伏电缆敷设完成 13450 米，累计完成 116180 米。 2、8#、13-15#箱逆变基础预埋件找平，8-13 箱逆变设备吊装。 3、升压站二次接线，电缆沟压顶。 4、深水区域支架安装。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		王明官 刘俊俊 闫率	
记录人:刘俊俊		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:	