

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 10 月 12 日

天气: 阴雨

星期: 六

气温: 14° -18°

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、整理完善监理资料。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	江苏溧阳 建设集团 有限公司	1、桥架安装完成 0 米，累计完成 5579 米；桥架内接地完成 0 米，累计完成 1950 米；环网接地施工完成 0 米，累计完成 11023 米；1*4 光伏电缆敷设完成 0 米，累计完成 116180 米。	
其 它 事 项	因下雨未施工		
本日现场监理人员		王明官 刘俊俊 闫率	
记录人:刘俊俊		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:	