

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2019年10月14日

天气: 晴

星期: 二

气温: 14° -18°

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡视升压站大门基础开挖。 2、现场巡视光伏区深水区域支架安装、桥架安装,要求施工人员佩戴好安全带施工,确保施工安全。 3、现场巡视 5#箱逆变基础拆模。 4、现场巡视光伏区 1 号区域电缆敷设。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏溧阳建设集团 有限公司	1、桥架安装完成 120 米,累计完成 5699 米;桥架内接地完成 0 米,累计完成 1950 米;环网接地施工完成 0 米,累计完成 11023 米;1*4 光伏电缆敷设完成 22350 米,累计完成 161530 米。 2、5#、8#箱逆变基础拆模。 3、升压站二次接线、围墙压顶、路基压实、大门基础开挖施工。 4、深水区域支架安装。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王明官 刘俊俊 闫率	
记录人:刘俊俊	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	