

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 10 月 15 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 14° -18°

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡视升压站围墙墙面抹灰。 2、现场巡视 1#、2#、6#、14#、15#箱逆变基础拆模。 3、现场巡视光伏区电缆敷设。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏溧阳 建设集团 有限公司	1、桥架安装完成 0 米, 累计完成 5699 米; 桥架内接地完成 0 米, 累计完成 1950 米; 环网接地施工完成 0 米, 累计完成 11023 米; 1*4 光伏电缆敷设完成 15370 米, 累计完成 176900 米。 2、1#、2#、6#、14#、15#箱逆变基础拆模。 3、升压站二次接线、围墙墙面抹灰。 4、深水区域支架安装。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 刘俊俊 闫率
记录人: 刘俊俊		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):