

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 10 月 17 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 14° -18°

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡视集电线路电缆沟开挖, 做平行检验记录表。 2、现场巡视 2 区桥架安装、要求施工人员佩戴好安全带施工, 确保施工安全。	
施 工 情 况	施工单位 江 苏 溧 阳 建 设 集 团 有 限 公 司	施工内容及进度 1、桥架安装完成 60 米, 累计完成 5759 米; 桥架内接地完成 0 米, 累计完成 1950 米; 环网接地施工完成 0 米, 累计完成 11023 米; 1*4 光伏电缆敷设完成 16260 米, 累计完成 193160 米。 2、箱逆变基础钢管拆除、模板清理。 3、升压站二次接线、围墙墙面抹灰, 站内箱变做实验, 挖机修路, 集电线路电缆沟开挖。 4、深水区域支架安装。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 刘俊俊 闫率
记录人: 刘俊俊		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):