

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 10 月 19 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 14° -18°

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡视升压站围栏安装, 要求围栏立柱与预埋件满焊。 2、现场巡视 1 区桥架安装、要求施工人员佩戴好安全带, 施工确保施工安全, 要求连接片固定螺丝紧固到位, 桥架平直, 确保工程质量。 3、现场巡视光伏区 2 区光伏电缆敷设, 要求做好电缆标识。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	江 苏 溧 阳 建 设 集 团 有 限 公 司	1、桥架安装完成 210 米, 累计完成 6179 米; 桥架内接地完成 0 米, 累计完成 1950 米; 环网接地施工完成 0 米, 累计完成 11023 米; 1*4 光伏电缆敷设完成 12460 米, 累计完成 226190 米。 2、箱逆变基础钢管拆除、模板清理, 消缺。 3、升压站围栏安装、电气做试验, 升压站大门伸缩门到场。 4、汇流箱接线完成 17 台。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		王明官 刘俊俊 闫率	
记录人: 刘俊俊		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	