

监 理 日 志 ()

日期: 2019年10月20日

天气: 晴

星期: 日

气温: 14° -18°

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、现场旁站外线 7 号塔基浇筑, 要求混凝土振捣到位无漏振, 确保工程质量。</p> <p>2、现场巡视 1 区桥架安装、要求施工人员佩戴好安全带, 施工确保施工安全, 要求连接片固定螺丝紧固到位, 桥架平直, 确保工程质量。</p> <p>3、现场巡视光伏区 2 区光伏电缆敷设, 要求做好电缆标识。</p> <p>4、现场巡视 1#、6#、7#、14#箱逆变基础设备吊装, 要求做好安全措施, 做好现场监理安全旁站工作。</p> <p>5、现场巡视 8#、9#箱逆变基础接地环网开挖, 要求开挖深度达到图纸设计要求。</p> <p>6、现场巡视光伏区汇流箱接线, 要求线鼻子压紧、接线桩头螺丝拧紧, 并做好电缆标识及防火封堵。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏溧阳建设集团有限公司	<p>1、桥架安装完成 240 米, 累计完成 6419 米; 桥架内接地完成 0 米, 累计完成 1950 米; 环网接地施工完成 0 米, 累计完成 11023 米; 1*4 光伏电缆敷设完成 12450 米, 累计完成 238640 米。</p> <p>2、箱逆变基础钢管拆除、模板清理, 消缺。</p> <p>3、升压站围栏安装、电气一次接线。</p> <p>4、汇流箱接线完成 19 台。</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 刘俊俊 闫率
记录人: 刘俊俊		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):