

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2019 年 10 月 22 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 14° -18°

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、现场旁站外线 12 号塔基土方开挖, 要求高度符合设计要求, 确保工程质量。<br>2、现场巡视 2 区桥架安装, 要求连接片固定螺丝紧固到位, 桥架平直, 确保工程质量。<br>3、现场巡视光伏区光伏电缆敷设, 要求做好电缆标识。<br>4、现场巡视升压站汇集线路电缆沟开挖、放线, 要求做好电缆标识。<br>5、现场巡视 7#箱逆变基础接地环网开挖, 要求开挖深度达到图纸设计要求。<br>6、现场巡视光伏区汇流箱接线, 要求线鼻子压紧、接线桩头螺丝拧紧, 并做好电缆标识及防火封堵。 |                                                                                                                                                                                                   |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                                                                                                                                                                                                                                   | 施工内容及进度                                                                                                                                                                                           |
|                            | 江苏溧阳建设集团有限公司                                                                                                                                                                                                                                           | 1、桥架安装完成 130 米, 累计完成 6629 米; 桥架内接地完成 0 米, 累计完成 1950 米; 环网接地施工完成 300 米, 累计完成 11323 米; 1*4 光伏电缆敷设完成 10000 米, 累计完成 260200 米。<br>2、箱逆变基础钢管拆除、模板清理, 消缺。<br>3、升压站电气一次接线, 集电线路光缆敷设进站。<br>4、汇流箱接线完成 18 台。 |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                                                                                                                                        | 王明官 刘俊俊 闫率                                                                                                                                                                                        |
| 记录人: 刘俊俊                   |                                                                                                                                                                                                                                                        | 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):                                                                                                                                                                             |