

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 10 月 23 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 14° -18°

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、现场旁站外线 13 号塔基土方开挖, 要求高度符合设计要求, 确保工程质量。 2、现场巡视光伏区桥架安装, 要求连接片固定螺丝紧固到位, 桥架平直, 确保工程质量。 3、现场巡视光伏区光伏电缆敷设, 要求做好电缆标识。 4、现场巡视升压站汇集线路电缆沟接地扁铁焊接、要求四面满焊, 集电线路电缆沟铺沙、盖砖。 5、现场巡视 10#、11#箱逆变基础接地环网扁铁焊接, 要求四面满焊。 6、现场巡视光伏区汇流箱接线, 要求线鼻子压紧、接线桩头螺丝拧紧, 并做好电缆标识及防火封堵。	
施 工 情 况	施工单位 江苏溧阳 建设集团 有限公司	施工内容及进度 1、桥架安装完成 150 米, 累计完成 6779 米; 桥架内接地完成 800 米, 累计完成 3750 米; 环网接地施工完成 500 米, 累计完成 11823 米; 1*4 光伏电缆敷设完成 35000 米, 累计完成 295200 米。 2、箱逆变基础钢管拆除、模板清理, 消缺。 3、升压站电气一次接线, 集电线路电缆沟接地扁铁焊接, 电缆沟铺沙、盖砖。 4、汇流箱接线完成 18 台。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 刘俊俊 闫率
记录人: 刘俊俊		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):