

监 理 日 志 ()

日期: 2019年10月25日

天气: 晴

星期: 五

气温: 14° -18°

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

| | | |
|----------------------------|---|--|
| 监 理 工 作 情 况 | <p>1、现场巡视光伏区桥架内接地施工，要求焊接时四面满焊，确保工程质量。</p> <p>2、监理现场旁站光伏区 3#、4#、5#箱变、逆变设备吊装。</p> <p>3、现场巡视光伏区汇流箱接线，要求线鼻子压紧、接线桩头螺丝拧紧，并做好电缆标识及防火封堵。</p> <p>4、现场巡视光伏区电缆敷设，要求做好电缆标识工作。</p> | |
| 施 工 情 况 | <p>施工单位</p> | <p>施工内容及进度</p> |
| | <p>江苏溧阳 建设集团 有限公司</p> | <p>1、桥架安装完成 0 米，累计完成 6779 米；桥架内接地完成 800 米，累计完成 5750 米；环网接地施工完成 200 米，累计完成 12023 米；1*4 光伏电缆敷设完成 20812 米，累计完成 351012 米。</p> <p>2、箱变、逆变设备吊装，已全部吊装结束。</p> <p>3、升压站电气一次接线。</p> <p>4、汇流箱接线完成 11 台。</p> |
| 其 它 事 项 | | |
| 本日现场监理人员 | 王明官 刘俊俊 闫率 | |
| 记录人:刘俊俊 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： | |